

**Акт № 1**  
**внеплановой камеральной проверки (далее - контрольное мероприятие)**  
**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя**  
**общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского (МБОУСОШ**  
**№ 13) (далее – объект контроля)**

г. Апшеронск

13 июня 2023 года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район (далее - орган контроля) от 03 мая 2023 года № 14 «О проведении внеплановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского, ОГРН 1022303449585, ИНН 2325012066», федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 17 августа 2020 года № 1235, в связи с поступлением служебной записки заместителя начальника бюджетного отдела Котляровой М.А., содержащей поручение о проведении внеплановой проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского.

Темы контрольного мероприятия:

- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования Апшеронский район;

- обследование соблюдения условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета муниципального образования Апшеронский район;

- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Проверяемый период - с 01 января 2019 года по 03 мая 2023 года.

Контрольное мероприятие проведено (проверочной (ревизионной) группой, в составе:

Орлова Наталья Олеговна

начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район, руководитель

Александрова Анна Евгеньевна	заместитель начальника отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район, заместитель руководителя
Пономарева Анна Васильевна	ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район, член

При проведении контрольного мероприятия проведены:

- с 11 мая 2023 года по 18 мая 2023 года контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля – Н.О. Орлова, А.Е. Александрова, А.В. Пономарева.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 10 рабочих дней с 11 мая 2023 года по 24 мая 2023 года.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского;

Сокращенное наименование - МБОУСОШ № 13 имени А.Д. Знаменского;

ОГРН 1022303449585;

ИНН 2325012066;

Код организации 03309109;

925510380 - лицевой счет бюджетного учреждения;

925610380- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения.

Сильверстова Елена Ивановна, начальник учреждения, имеющий право подписи денежных и расчетных документов на момент проверки.

Общие сведения об Учредителе:

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район, 352690, Краснодарский край, город Апшеронск, Клубная ул., д.15, телефоны: 8 861 522 74 64.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:



## 1. Контроль за правомерным и эффективным расходованием средств, получаемых бюджетным учреждением

В 2019 году в рамках муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» (подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования» мероприятие № 20 «Предоставление субсидий бюджетному учреждению на изготовление проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144, проведение экспертизы проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий») было заключено соглашение от 11 февраля 2019 года о предоставлении субсидии на изготовление проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУСОШ № 13 и проведении экспертизы проектно-сметной документации и геологических исследований (с изменениями) (далее – Соглашение 2019) на сумму 1 765 200,00 руб.

Целью предоставления средств субсидии является наличие на 31 декабря 2019 года проектно-сметной документации и геологических исследований, прошедших экспертизу.

Согласно положениям Соглашения 2019 Учреждение обязано обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии.

Срок действия Соглашения 2019 - с момента подписания до 31 декабря 2019 года.

В рамках исполнения данного Соглашения 2019 Учреждением было заключено 6 контрактов:

Разработка проектно-сметной документации				
	Наименование исполнителя	Дата, № контракта	Наименование предмета контракта	Цена контракта
1	ООО "Альфа"	1403/1 от 25.03.2019	Разработка проекта по объекту "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	399 800,00

2		1413/2 от 25.03.2019	Разработка сметной документации по объекту "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	399 800,00
	ИТОГО			799 600,00
Инженерно-геологические изыскания				
3	МП МО АР "Архитектурно - градостроитель ный центр"	№ 15 от 02.02.2019	Выполнение инженерно-геодезических изысканий, технического отчета по объекту капитального строительства "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	69 241,92
4	ООО БИЛДИНГГЕО СЕРВИС"	№ ИГ-14- 19 на выполнени е инженерны х изысканий от 06.05.2019	Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геофизические исследования на объекте: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу : Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	271 000,00
5		№ ИГ-15- 19 на выполнени е инженерны х изысканий от 06.05.2019	Инженерно-гидрометеологические и инженерно-экологические изыскания на объекте: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	325 000,00



6	№ ИГ-46-19 на выполнении инженерных изысканий от 05.11.2019	Инженерно-геологические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания на объекте: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу : Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	300 000,00
ИТОГО			965 241,92
ИТОГО за 2019 год			1 764 841,92

По итогам 2019 года:

Исполнитель	Контракт	Цена контракта	Оплата по контракту	Предмет контракта	Фактическое наличие результата выполненной работы (предмета контракта)
ООО "Альфа"	1403/1 от 25.03.2019	399800	399800	Проект	Фактически предоставлена ПСД в электронном виде
	1413/2 от 25.03.2019	399800	399800	Сметная документация	
МП МО АР "Архитектурно-градостроительный центр"	15 от 02.02.2019	69 241,92	69 241,92	Инженерно-геодезические изыскания, технический отчет	Фактически предоставлено в электронном виде
ООО БИЛДИНГТЕ ОСЕРВИС"	ИГ-14-19 от 06.05.2019	271 000,00	271000	Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геофизические исследования	
	ИГ-15-19 от 06.05.2019	325 000,00	325000	Инженерно-гидрометеологические и инженерно-экологические изыскания	
	ИГ-46-19 от 05.11.2019	300 000,00	300000	Инженерно-геологические, инженерно-геологические, инженерно-экологические	

				изыскания	
ИТОГО		1 764 841,92	1 764 841,92		

Согласно части 3 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Отсутствие в вышеназванных договорах на разработку проектно-сметной документации условий «о прохождении обязательной экспертизы перед окончательным расчетом» и «об оплате только после получения положительного заключения экспертизы» привело к тому, что по итогам 2019 года из районного бюджета неправомерно было потрачено 799 600,00 руб. за разработку проектно-сметной документации, не представляющей потребительской ценности для заказчика.

В нарушение пунктов 1.1, 1.2 Соглашения 2019 по состоянию на 31 декабря 2019 года отсутствует проектно-сметная документация и геологические исследования, прошедшие экспертизу.

В 2021 году в рамках муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» (подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования» мероприятие № 37 «Предоставление субсидий бюджетному учреждению на корректировку проектно-сметной документации по объекту на строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144») было заключено соглашение от 26 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2021 году» (с изменениями) (далее – Соглашение 2021) на сумму 2 322 500,00 руб.

Целью предоставления средств субсидии является наличие на 31 декабря 2021 года откорректированной проектно-сметной документации.

Согласно положениям Соглашения 2021 Учреждение обязано обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии.

Согласно пункту 3.2.3 Соглашения 2021 целевым показателем является получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-



сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144».

Срок действия Соглашения 2021 - с момента подписания до 31 декабря 2021 года.

В рамках исполнения данного Соглашения Учреждением было заключено 7 контрактов:

	Наименование исполнителя	Дата, № контракта	Наименование предмета контракта	Цена контракта
1	ООО «АРТ.ПРОЕКТ»	15-21 от 09.03.2021	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	518000
2		16-21 от 15.03.2021	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу : Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144	490000
3		17-21 от 22.03.2021	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу : Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	592000
	ИТОГО			1600000
Инженерно-геологические изыскания				

4	ООО БИЛДИНГГЕО СЕРВИС"	ИГ-25-21 от 27.08.2021	Инженерные изыскания на объекте: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	600000
5	ИП Прохоров Д.И.	Договор подряда на выполнение изыскательс ких работ № 1 от 14.04.2021	Инженерно-геодезические изыскания на объекте: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу : Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144"	90000,00
6	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"	Договор № 586/2021 от 04.04.2021	Измерение внешнего гамма-излучения в точке исследования	26062,73
7	ФГБУ "Северо- Кавказское управление по гидрометеорол огии и мониторингу окружающей среды"	Договор № 163р от 12.04.2021	Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды	6398,71
ИТОГО				722461,44
ИТОГО за 2021 год				2322461,44

По итогам 2021 года Учреждением:

Исполнител ь	Контракт	Сумма контракта	Оплата по контракту	Предмет контракта	Фактическое наличие предмета контракта
ООО «АРТ.ПРОЕ КТ»	15-21 от 09.03.2021	518000	155400	Корректировка а проектно- сметной документации	Не исполнено до 31 декабря 2021 года
	16-21 от 15.03.2021	490000	147000		
	17-21 от 22.03.2021	592000	177600		
ООО БИЛДИНГГ ЕОСЕРВИС	ИГ-25-21 от 27.08.2021	600 000,00	600 000,00	Инженерные изыскания	√



"					
ИП Прохоров Д.И.	1 от 14.04.2021	90 000,00	90 000,00	Инженерно- геодезические изыскания	Не предоставлено
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиолог ии в Краснодарск ом крае"	586/2021 от 04.04.2021	26 062,73	26 062,73	Измерение внешнего гамма- излучения в точке исследования	
ФГБУ "Северо- Кавказское управление по гидрометеор ологии и мониторинг у окружающе й среды"	163р от 12.04.2021	6 398,71	6398,71	Инженерно- геологические , инженерно- геологические , инженерно- экологически е изыскания	
ИТОГО		2 322 461,44	1 202 461,44		

Таким образом, по итогам 2021 года заключено и оплачено контрактов на выполнение инженерных изысканий стоимостью 900 061,44 руб., не подтверждены результаты работ на сумму 122 461,44 руб. (учреждением не предоставлены документы).

На корректировку проектно-сметной документации было заключено 3 контракта на общую сумму 1 600 000,00 руб., осуществлена предоплата в размере 30 % (480 000,00 руб.).

По итогам 2021 года корректировка проектно-сметной документация не завершена, целевой показатель, а именно положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144» не исполнен.

В 2022 году в рамках муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» (подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования» мероприятие № 29 «Предоставление субсидий бюджетному учреждению на корректировку проектно-сметной документации по объекту на строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул.

Кирова, д.144») было заключено соглашение от 21 января 2022 года о предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2022 году» (с изменениями) (далее – Соглашение 2022) на сумму 2 070 000,00 руб.

Целью предоставления средств субсидии является наличие на 31 декабря 2022 года откорректированной проектно-сметной документации.

Согласно положениям Соглашения 2022 Учреждение обязано обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии.

Согласно пункту 3.2.3 Соглашения 2022 целевым показателем является количество общеобразовательных муниципальных организаций. Значение показателя в 2022 году -1.

Срок действия Соглашения 2022 - с момента подписания до 31 декабря 2022 года.

В рамках исполнения данного Соглашения Учреждением было заключено 2 контракта:

1	ИП Яковенко М.А.	18 от 30.09.2022	Разработка технического заключения о возможности объединения здания МБОУСОШ № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д. 144 и объекта "Универсальный спортивный зал на территории МБОУСОШ № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район г. Хадыженск, ул. Кирова,144	345000
2	ИП Павлоградский В.И.	№ 48 от 06.09.2022	Разработка перечня мероприятий по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий поверхностных и грунтовых вод в границах зоны подтопления по адресу : Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144	585000,00
ИТОГО				930000,00

3 контракта с ООО «АРТ.ПРОЕКТ», не исполненные в 2021 году (480000 тыс. предоплата, оставшаяся сумма 1 120 000) на исполнении в 2022 году.

В 2023 году в рамках муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» (подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования» мероприятие № 29 «Предоставление субсидии бюджетному учреждению на корректировку проектно-сметной документации по объекту : «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144») было



заключено соглашение от 30 января 2023 года о предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2023 году (с изменениями) (далее – Соглашение 2023) на сумму 1 120 000,00 руб.

Целью предоставления средств субсидии является наличие на 31 декабря 2023 года откорректированной проектно-сметной документации.

Согласно положениям Соглашения 2023 Учреждение обязано обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии.

Согласно пункту 3.2.3 Соглашения 2023 целевым показателем является количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144». Значение показателя в 2023 году -1.

Срок действия Соглашения 2023 - с момента подписания до 31 декабря 2023 года.

По состоянию на момент проверки осуществлен окончательный расчет в сумме 362 600,00 руб. по контракту № 15-21 от 09.03.2021 года.

Контракты с ООО «Арт.Проект» № 16-21 от 15.03.2021 года и 17-21 от 22.03.2021 года расторгнуты в марте 2023 года по соглашению сторон.

## **2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги**

В ходе контрольного мероприятия установлено.

В рамках исполнения соглашения в 2019 году Учреждением заключено 2 контракта на разработку проектно-сметной документации:

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 установлено, что разделы 6, 11, 5 и 9 «Смета на строительство» проектной документации разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов (редакция, действующая на момент заключения договора).

Таким образом, учитывая те факты, что данные контракты заключены с одним и тем же исполнителем, в один и тот же день, срок исполнения по контрактам составляет 190 рабочих дней с даты заключения договора, а также то, что согласно законодательству проектная документация на строительство должна включать сметную документацию, по результатам проверки сделан вывод о том, что фактически между заказчиком и ООО «Альфа» имела место единая сделка на разработку проекта по объекту «Универсальный спортивный

зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144», искусственно раздробленная и оформленная двумя самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных 44-ФЗ, в целях осуществления закупки с единственным поставщиком, что в отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, возможности реализовать свое право на заключение контракта.

По результатам работы ООО «Альфа» была представлена ПСД, включающая в том числе сметную документацию.

Аналогичное нарушение выявлено по контрактам, заключенным в 2019 году с ООО «БИЛДИНГГЕОСЕРВИС».

В рамках исполнения соглашения в 2021 году Учреждением заключено 3 контракта с ООО «АРТ.ПРОЕКТ» на корректировку имеющейся проектно-сметной документации. Так же как и в 2019 году единую сделку на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144», искусственно раздробили и оформили тремя самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных 44-ФЗ, в целях осуществления закупки с единственным поставщиком:

Исполнитель	Контракт	Предмет контракта	Сумма контракта
ООО «АРТ.ПРОЕКТ»	17-21 от 22.03.2021	Раздел 1. Пояснительная записка Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Раздел 3. Архитектурные решения Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Раздел 6.	592000,00
	15-21 от 09.03.2021	Корректировка проектно-сметной документации: Раздел 5. сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Подраздел 1. Система электроснабжения Подраздел 2. Система водоснабжения Подраздел 3. Система водоотведения Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Подраздел 5. Сети связи	518000,00



		Подраздел 7. Технологические решения	
	16-21 от 15.03.2021	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов -Смета на строительство объектов капитального строительства Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	490000,00
ИТОГО по сделке			1600000,00

**3. Контроль за соблюдением требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдением условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта**

В ходе контрольного мероприятия установлено:

Акт		
обследования соблюдения условий договора 1403/1 от 25.03.2019 года		
	Согласно договору	Фактическое исполнение
Исполнитель	ООО "Альфа"	
Предмет контракта	Разработка проекта	
Цена контракта, руб.	399800	399800
Срок поставки/ выполнения работ/оказания услуг	190 рабочих дней с даты заключения договора (до 24 декабря)	акт № 73 от 23.12.2019

Условия и сроки оплаты	Аванс в размере 30 % в размере 119 940,00 руб. производится в течение 3 дней с даты выставления счета на оплату (до 09.05.2019 т.к счет от 06.05.2019). Оставшаяся сумма оплачивается после окончания проектных работ и подписания акта выполненных работ в течение 15 календарных дней с даты подписания документа о приемке (до 15.01.2020)	Предоплата в размере 119940,00 руб. осуществлена 24.05.2019, то есть с нарушением сроков. Оплата осуществлена 26.12.2019
Пени, штрафы	В соответствии с законодательством	-
2. Наличие дополнительных соглашений	-	-
3. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	Закупка осуществлялась в целях построения спортивного зала	ПСД не прошла экспертизу, не используется

Акт		
обследования соблюдения условий договора 1403/2 от 25.03.2019 года		
	Согласно договору	Фактическое исполнение
Исполнитель	ООО "Альфа"	
Предмет контракта	Разработка сметной документации	
Цена контракта, руб.	399800	399800
Срок поставки/ выполнения работ/оказания услуг	190 рабочих дней с даты заключения договора (до 24 декабря)	акт № 74 от 23.12.2019
Условия и сроки оплаты	Аванс в размере 30 % в размере 119 940,00 руб. производится в течение 3 дней с даты выставления счета на оплату (до 09.05.2019 т.к счет от 06.05.2019). Оставшаяся сумма оплачивается после окончания проектных работ и подписания акта выполненных работ в течение 15	Предоплата в размере 119940,00 руб. осуществлена 24.05.2019, то есть с нарушением сроков. Оплата осуществлена 26.12.2019



	календарных дней с даты подписания документа о приемке (до 15.01.2020)	
Пени, штрафы	В соответствии с законодательством	-
2. Наличие дополнительных соглашений	-	-
3. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки	Закупка осуществлялась в целях построения спортивного зала	ПСД не прошла экспертизу, не используется

Акт		
обследования соблюдения условий контракта № 15-21 от 09.03.2021 года		
	Согласно контракту	Фактическое исполнение
Исполнитель	ООО "Арт.Проект"	
Предмет контракта	Корректировка проектно-сметной документации: Раздел 5. сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:	
	Подраздел 1. Система электроснабжения	√
	Подраздел 2. Система водоснабжения	√
	Подраздел 3. Система водоотведения	√
	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	√
	Подраздел 5. Сети связи	√
	Подраздел 7. Технологические	√

	решения	
Цена контракта, руб.	518000	518000
Срок поставки/ выполнения работ/оказания услуг	60 р.д. с момента подписания контракта (до 02.06.2021)	07.02.2023 (615 р. д. просрочки)
Условия и сроки оплаты	Аванс в размере 30% в течение 30 к. д. с даты выставления счета на оплату. Оставшаяся часть оплачивается после прохождения государственной экспертизы в течение 30 к. д. после подписания акта выполненных работ	Аванс в размере 155 400,00 руб. выплачен 12.04.2021. Оплата по контракту 10.02.2023
Пени, штрафы	В соответствии с законодательством	Не выставлены
2. Наличие дополнительных соглашений	Дополнительное соглашение № 3 от 09.01.2023	Дополнительным соглашением изменены предмет контракта, условия окончательной оплаты по контракту

Таким образом, учреждением в нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 44-ФЗ, пункта 4.5 контракта от 09 марта 2021 года № 15-21, заключенного на сумму 518000,00 рублей, в 2023 году не соблюдены требования о применении мер ответственности в связи с просрочкой исполнения подрядчиком ООО «Арт.Проект» обязательства, предусмотренного пунктом 3.7 указанного контракта, в части не проведения претензионно-исковой работы, в том числе не направления требования об уплате неустойки (пени), размер пени по состоянию на 07.02.2023 года, с учетом ключевой ставки ЦБ РФ 7,50% составляет 79642,50 руб.

Кроме того, учреждение в 2023 году в нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, статьи 95, части 3 статьи 110.2 44 –ФЗ изменены существенные условия указанного контракта, а именно порядок оплаты:

	Согласно контракту	С учетом изменения
Предмет контракта	п.1.2. Фактом полного выполнения исполнителем своих обязательств является откорректированная проектно-сметная документация: проектная документация (стадия П); рабочая документация (стадия Р); положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости	п.1.2. Фактом полного выполнения исполнителем своих обязательств является откорректированная проектно-сметная документация: проектная документация (стадия П); рабочая документация (стадия Р); подписанный сторонами акт выполненных работ



Условия оплаты по контракту	п. 3.5.Оставшаяся сумма по настоящему контракту оплачивается заказчиком после прохождения Государственной экспертизы в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ и предоставленного исполнителем счета на оплату	п. 3.5.Оставшаяся сумма по настоящему контракту оплачивается заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ и предоставленного исполнителем счета на оплату
Прочие условия	п.2.1.2. Вести техническое сопровождение проектно-сметной документации в экспертной организации	-
	п. 2.1.3. Внести изменений в проектно-сметную документацию по замечаниям экспертной организации без дополнительной оплаты	-
	п. 2.2.4. Заказчик обязуется полностью оплатить государственную экспертизу проектно-сметной документации в ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"	-

Учитывая, что по сути 3 контракта с ООО "Арт.Проект" образуют единую сделку по корректировке проектно-сметной документации, проектная документация, признается результатом выполненных проектных работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, окончательный расчет по всем трем контрактам возможен только после получения положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации по объекту: "Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144".

Акт		
обследования соблюдения условий контракта № 17-21 от 22.03.2021 года		
	Согласно контракту	Фактическое исполнение
Исполнитель	ООО "Арт.Проект"	
Предмет контракта	Корректировка проектно-сметной документации:	
	Раздел 1. Пояснительная записка	Не исполнено

	Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка	√
	Раздел 3. Архитектурные решения	√
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	Не исполнено
	Раздел 6. Проект организации строительства	Не исполнено
Цена контракта, руб.	592 000,00	97 088,00
Срок поставки/ выполнения работ/оказания услуг	60 р.д. с момента подписания контракта (до 02.06.2021)	
Условия и сроки оплаты	Аванс в размере 30% в течение 30 к.д. с даты выставления счета на оплату. Оставшаяся часть оплачивается после прохождения государственной экспертизы в течение 30 к.д. после подписания акта выполненных работ	Аванс в размере 177 600,00 руб. выплачен 15.09.2021 по счету от 13.09.2021
Пени, штрафы	В соответствии с законодательством	Не выставлены
2. Наличие дополнительных соглашений	Дополнительное соглашение № 3 от 03.02.2023	Соглашением контракт расторгается. Авансовый платеж в размере 177600 (выплачен в 2021 году) возвращен частично

В нарушение ч.1 ст. 95 44 ФЗ учреждением неправомерно приняты услуги на сумму 97 088,000 руб. Так, при расторжении контракта авансовый платеж в размере 177 600,00 руб. (выплата произведена в 2021 году) возвращен частично (80 512,00 руб.). Согласно условиям дополнительного соглашения учреждение оплатило услуги на сумму 97 088,000 руб., тогда как согласно условиям контракта окончательный расчет производится только после прохождения экспертизы.

**Контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки**

За период с 01 января 2019 года по текущий период затрачено 4 032 391,36 руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13



имени А.Д.Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144». На данный момент отсутствует результат выполненных проектных работ (проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы проектной документации).

## **ВЫВОДЫ**

1. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, части 3 статьи 110.2 44 –ФЗ, пунктов 1.1 и 1.2 Соглашения от 11 февраля 2019 года о предоставлении субсидии на изготовление проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУСОШ № 13 и проведении экспертизы проектно-сметной документации и геологических исследований учреждением в 2019 году допущено неправомерное расходование средств субсидии на сумму 799 600,00 руб., выразившееся в оплате проектно-сметной документации без получения положительного заключения экспертизы.

2. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, пункта 5 части 1 статьи 93 44 –ФЗ, пункта 3.2.2 Соглашения от 11 февраля 2019 года о предоставлении субсидии на изготовление проектно-сметной документации на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУСОШ № 13 и проведении экспертизы проектно-сметной документации и геологических исследований учреждением в 2019 году допущен уход от конкурентных процедур, путем дробления единой сделки (799 600,00 руб. и 896000,00 руб.), что повлекло отсутствие конкуренции и неэффективное использование средств субсидии.

3. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, пункта 5 части 1 статьи 93 44 –ФЗ, пункта 3.2.2 Соглашения от 26 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2021 году учреждением допущен уход от конкурентных процедур, путем дробления единой сделки (1600000,00 руб.), что повлекло отсутствие конкуренции и неэффективное использование средств субсидии.

4. В нарушение пункта 3.2.3 Соглашения от 26 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2021 году учреждением допущено не достижение целевого показателя, выразившееся в отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Универсальный спортивный зал на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского по адресу: Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д.144»

5. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 44-ФЗ, пункта 4.5 контракта от 09 марта 2021 года № 15-21, заключенного на сумму 518000,00 рублей, в 2023 году не соблюдены требования о применении мер ответственности в связи с просрочкой исполнения подрядчиком ООО «Арт.Проект» обязательства, предусмотренного

пунктом 3.7 указанного контракта, в части не проведения претензионно-исковой работы, в том числе не направления требования об уплате неустойки (пени), размер пени по состоянию на 07.02.2023 года, с учетом ключевой ставки ЦБ РФ 7,5 % составляет 79642,50 руб.

6. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, статьи 95, части 3 статьи 110.2 44 –ФЗ учреждением в 2023 году изменены существенные условия контракта № 15-21 от 09.03.2021 года, а именно порядок оплаты, при отсутствии оснований, предусмотренных действующим законодательством.

7. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, статьи 95, части 3 статьи 110.2 44 –ФЗ учреждением в 2023 году приняты услуги на сумму 97 088,000 руб.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Руководитель проверочной (ревизионной) группы

 Н.О.Орлова

Копию акта контрольного мероприятия  
получил : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)